

# 新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设指挥部办公室文件

新化扩办〔2022〕1号

## 新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设指挥部办公室关于成立专项工作组的通知

新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设指挥部各成员单位：

为解决项目建设中存在的问题，加快推进化工园区扩区暨“退城入园”项目建设，根据工作需要，经新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设指挥部同意，决定成立新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目专项工作组，现将有关人员名单及工作任务、时间节点通知如下：

### 一、规划编制及协调批复专项工作组

组 长：王 帅 县科工局局长

副组长：何银亮 开发区经济发展统计局局长  
成 员：曹殿伟 县发改委副主任  
蒋 莉 县自然资源局副局长  
王永兰 县生态环境分局一级主任科员  
赵嘉外 县科工局副局长  
刘 东 县应急局副局长  
徐文翔 县水利局副局长  
何 蓬 开发区规划建设局局长  
赵 可 开发区应急和生态环境管理局局长

任 务：完成化工园区总体发展规划、产业发展规划、规划环境影响报告、整体性安全风险评价报告、水资源论证报告、地震断层评估报告等。

时间节点：2022年12月底完成总规、产业发展规划、水资源论证报告初稿，2023年3月底前，完成全部规划编制及审批。

## 二、基础设施建设专项工作组

组 长：岳国有 县住建局局长  
副组长：何 蓬 开发区规划建设局局长  
成 员：马安定 县财政局党组成员  
高树勇 县住建局副局长  
徐文翔 县水利局副局长  
李 伟 县城管局党组成员  
张寒瑞 翟坡镇镇长  
张 齐 七里营镇镇长

李勇旺 县供电公司总经理

张庆金 心连心化工集团股份有限公司总经理

任 务：完成“三线一管”迁建，完成园区道路及配套设施建设。

时间节点：2022年12月底前完成规划方案设计，2023年3月底前启动“三线一管”迁建及园区化工三路、滨河路两条道路建设，2023年6月底前完成全部建设。

### 三、土地报征专项工作组

组 长：杨 牧 县自然资源局局长

副组长：何 蓬 开发区规划建设局局长

成 员：蒋 莉 县自然资源局副局长

何银亮 开发区经济发展统计局局长

张寒瑞 翟坡镇镇长

张 齐 七里营镇镇长

张红文 朗公庙镇镇长

任 务：完成化工园区扩区地块土地报征、具备出让条件，做好企业建设要素保障。

时间节点：根据“退城入园”企业需求，争取2023年3月底前完成，确保2023年5月底前完成。

### 四、重大项目协调审批专项工作组

组 长：丁 朵 县发改委主任

副组长：何银亮 开发区经济发展统计局局长

成 员：曹殿伟 县发改委副主任



蒋 莉 县自然资源局副局长  
戚德伟 县住建局副局长  
王永兰 县生态环境分局一级主任科员  
赵嘉外 县科工局副局长  
梁 波 开发区招商服务局副局长

任 务：主动服务，紧盯化工园区新上项目，主要做好河南心连心化工新材料项目（总投资 103.6 亿元）要素保障及项目审批等工作，确保项目顺利落地、尽早开工、尽早竣工投产。

时间节点：2023 年 3 月底前河南心连心化工新材料项目具备开工条件；2023 年 6 月底前“退城入园”企业开工建设。

各专项工作组实行组长负责制，定期、不定期召开会议，研究工作中存在的问题，适时上报指挥部研究解决。工作进展情况实行周报告制度，每周五将《新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设任务分解台账》上报至项目建设指挥部办公室。各专项工作组成员根据工作需要及人员变动情况将进行适时调整。

新乡县化工园区扩区暨“退城入园”  
项目建设指挥部办公室  
2022 年 12 月 29 日

---

抄送：县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设指挥部及专项工作组成员单位。

---

新乡县化工园区扩区暨“退城入园”项目建设指挥部办公室 2022 年 12 月 29 日印发

---